



DARBU ORGANIZĀCIJAS PLĀNS M 1:500



y=525200.00

Objekta novietojuma shēma



TERITORIJAS BILANCE:

No	NOSAUKUMS	M ²	Lauk.%
1	Zemes vienības kopplatība	21092	100
2	Pārbūvējamais laukums ar strītbola laukumu un skrejceļu, un apzaļumošanu	2986	6.9

PĀRBŪVES BILANCE:

Būvdarbi sadalīti trīs kārtās

No	NOSAUKUMS	Daudzums
1	Vecā asfaltbetona demontāža	1 kārta 925 m2
2	Asfaltbetona seguma AC-8 skrejceļa izveide	1 kārta 180 m2
3	Asfaltbetona seguma AC-8 "Streetbola" laukuma izveide	1 un 3 kārta 350 m2
4	LED apgaismojuma prožektori 2 uz 2m T konsolēm uz 8,5 metru masta 1 un 3 kārta	1gab
5	Grāviša ar šķembām izveide lietus ūdens novadīšanai	1 un 2 kārta 2gab
6	Futbola laukuma izveide ar dabīgo segumu	2 kārta 1800 m2
7	Žogs H-4 m	3 kārta 62,6 m
8	Apzaļumotā teritorija	1, 2, 3 kārta 625 m2
8a	Apzaļumotā teritorija ar oļu segumu	1 kārta 25 m2
9	Gājeju pievadceļš asfaltbetona AC-8	1 kārta 6 m2
10	Parliekamā lietus kanalizācija ar skataku 12m	1 kārta 1gab

DARBU ORGANIZĀCIJA:

Būvdarbi sadalīti trīs kārtās

1 būvniecības kārta

1.Nožogojama būvniecībai skartā teritorija, uzstādāma būvtāfele

Veicami zemes darbi, nozāģējams 1 koks.

Nospraužama pārbūvējamā būvobjekta vieta

2.Nomaināma keramiskā lietus kanalizācija pret plastmasas lietus kanalizāciju,

Ievietojamas elektrības kabelis,izveidojams viens šķembotais grāvītis.

3.Veidojamas šķembu pmatnes celiņiem un streetbola laukumama, asfalējami celiņi.

4.Veicama pirmās kārtas apzaļumošana

2 būvniecības kārta

6.Planējams un uzbūvējams futbola laukums, ar otro šķembu grāvīti, pielīdzināms arī pirmais.

7.Veicama otrās kārtas apzaļumošana..

3 būvniecības kārta

8. Uzstādāms prožektors, demontējams un iemontējams āra basketbola grozs.

9.Asfaltējams streetbola laukums.

10.Demontējams vecais nožogojums un iemontējams jaunais nožogojums.

11. Veicami trešās kartas apzaļumošanas darbi.

Koplietošanas ceļi sasedami iepriekšējā kārtībā, ja būvniecības process,

būvmateriālu piegāde, ir paslītinājusi ceļu stāvakli.

Būvmateriālu piegādes laiki saskaņojami ar skolas vadību.

Štbūvprojekta darba organizācijas daļas risinājumi

atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu

normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo

noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītāja

Rita Dālberga, sert. Nr. 10-0934

PIEZĪMES:

Augstuma atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmā,

Augstuma atzīmes un izmēri doti metros.

Augstuma atzīme 0,00 pieņemta augstuma atzīme 9,13.

APZĪMĒJUMI:

Pārbūvē skartā apzaļumotā teritorija.

Demontējamais vecais asfaltbetona segums.

Dabīgā zālāja futbola laukuma apzaļumotā teritorija.

Jaunais asfaltbetona seguma laukums

Elektrības pievads jauns

Oļu segums.

Celtniecības laikā transporta kustība..

Celtnieku sadzīves telpas un instrumentu noliktava paredzēta pārvietojamā vagoniņā

Atkritumu konteineri

Tualetes un dušas pārvietojamās

Objektā uzstādāma būvtāfele

Objekta nožogojums

Grunts atbērtne

Pirms rakšanas darbu uzsākšanas, dabā atzīmējamas arējo

inženietrīklu atrašanās vietas un nožogojama teritorija.

Veicot būvdarbus ievērot:

1. Darba aizsardzības likumu.

2. 28.04.2009. MK noteikumi nr. 1359

"Darba aizsardzības prasības darba vietās".

3. 25.02.2003. MK noteikumi nr. 92

"Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus".

PROJEKTU SASKAŅOJU

IK "LOGU MEISTARS"

reģ. Nr. 40002102647

Būvkomersanta reģ. Nr 8900-R

Amats.

Uzvārds.

Paraksts

Datums

Būv.proj.vad.

R.Dālberga.

Arh.

R.Dālberga.

Pasūtītājs:

Sulkrastu novada dome,

reģ.Nr.90000068680

Objekts:

Sporta laukums pārbūve.

Smilšu iela 3, Saulkrastu pilsēta.

Rasējums:

Darbu organizācijas plāns M 1:500

(datums)

(paraksts)

STADIJA

LAPAS. Nr.

LAPU sk.

BP

DOP-I

1

PASŪTĪJUMA Nr.

DATUMS

5.1/Li.274

9.08.2016